

## **CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE**

**Via del Vescovado, 11 – 35141 PADOVA**

\* \* \* \*

**LAVORI di somma urgenza** per il ripristino della Chiavica Zaguri ubicata a confine tra i Comuni di Padova e di Limena (PD), gravemente danneggiata a seguito degli eventi di pioggia dei giorni 18-19 e 26 novembre 2016.

### **VERBALE DI SOMMA URGENZA**


*(art. 163 del D.L. n.° 50/2016)*

Va premesso che la Chiavica Zaguri, di scarico nel Brenta dello Scolo Governo, risulta essere fortemente degradata e già oggetto di opere di consolidamento, per quanto riguarda il prospetto di monte, come concesso con Decreto Regionale Difesa del Suolo n°. 80 del 24/04/2009.

Successivamente agli eventi di pioggia dei giorni 18-19 e 26 novembre 2016 sono iniziati i primi fenomeni di erosione del paramento lato fiume e l'erosione delle difese nel prospetto di valle di immissione nel fiume Brenta, pertanto nei giorni a seguire si è mantenuto il fenomeno sotto costante monitoraggio.

Nei giorni successivi il fenomeno di erosione, del paramento lato fiume, si è costantemente accentuato tanto che il giorno Venerdì 13 Gennaio c.a. il sottoscritto dott. agr. M. Breda, (Direttore dell'Area Tecnica Manutenzione), ha esperito un'ulteriore visita di sopralluogo accertando che:

- tutta la difesa in pietrame, presente sulla sonda destra e sinistra del paramento, è collassata;
- è ceduto parte del rilevato arginale, posto in aderenza al muro d'ala di valle della chiavica;



- il manufatto in c.a., che costituisce il fondo dello scolo Governo in Brenta, è ceduto.

In esito a quanto è emerso durante il sopralluogo si è ravvisa la necessità di provvedere alla sistemazione, senza ulteriore indugio ed in regime di Somma Urgenza, al fine di ristabilire il regolare deflusso dello scolo Governo oltre che mettere in sicurezza la Chiavica Zaguri.

Detti lavori verranno eseguiti da una Impresa individuata Consorzio di Bonifica in quanto ritenuta idonea per l'intervento da eseguirsi ed immediatamente pronta ad intervenire, sotto la stretta sorveglianza del Personale Tecnico Consorziale.

Si rende immediatamente necessario intervenire provvedendo:

- alla rimozione del pietrame, costituente parte della vecchia difesa del manufatto;
- alla rimozione del terreno derivante dal cedimento del rilevato arginale, oltre che del pietrame costituente in rivestimento ceduto;
- alla completa rimozione del manufatto che costituisce il fondo dello scolo Governo in Brenta;
- alla realizzazione del nuovo rivestimento di sponda, da realizzarsi in c.a. adeguatamente armato, previo riempimento della parte ceduta a mezzo di adeguato materiale;
- alla realizzazione del nuovo manufatto di fondo, in c.a., dello scolo Governo, previa sistemazione del piano di posa del manufatto stesso.;

Tali lavorazioni saranno inserite nella perizia di immediata compilazione, che il Consorzio Bacchiglione inoltrerà alla Regione del Veneto.

Si prevede una spesa complessiva di € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00)



di cui € 39.500,00 per lavori e € 12.500,00 per spese generali e € I.V.A..

Considerato quanto sopra, i sottoscritti dichiarano, che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui hanno redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.L. n. 50/2016 e s.m.i.

Padova, li 13 Gennaio 2017.

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

Il Direttore dell'Area Tecnica Manutenzione



*(dr. agr. Mario Breda)*

Visto: Il Direttore

*(dott. ing. Francesco Veronese)*